

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月30日

計画の名称	第二期国領駅東地区における歩行者ネットワークの形成と良好な居住環境の創出													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	東京都, 調布市													
計画の目標	『都市計画道路の整備、橋梁の架け替え及び緑道の整備を行うことにより、安全で安心して暮らせる緑豊かな居住環境の創出を目指す』													
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)		1,968	A	1,968	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	誰もが安全で快適に利用できる歩行者ネットワークを形成する 誰もが安全に通行できる歩行者空間の整備率 (幅員2.0m以上の歩道がある道路の整備延長) / (幅員2.0m以上の歩道がある道路の計画延長)	16%	%	100%
2	野川の自然環境と調和した緑のネットワークを強化する 街路樹や植栽が整備された道路の整備率 (街路樹や植栽が整備された道路延長) / (区画道路、都市計画道路の計画延長)	22%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	東京都	直接	東京都	-	-	国領駅東地区住宅市街地 総合整備事業	住宅市街地の整備 約10.1ha	調布市					1,390	-		
	A16-002	住宅	一般	調布市	直接	調布市	-	-	国領駅東地区住宅市街地 総合整備事業	住宅市街地の整備 約10.1ha	調布市					578	-		
											小計					1,968			
										合計					1,968				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東京都が取りまとめ、評価書を作成	事後評価の実施時期 令和2年度
	公表の方法 東京都、調布市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	国領駅東地区住宅市街地総合整備事業では、老朽化した公営住宅や分譲住宅等の建替え事業は完了し、周辺の都市計画道路や区画道路等の整備を進めた。計画に位置付けられている都市計画道路である3・4・7喜多見国領線や区画道路1号、3号及び野川に架かる車橋の架け替えは歩道を含めて整備が完了しており、地域における安全でゆとりのある歩行空間のネットワーク形成を図った。 また、緑豊かで快適な歩行空間のネットワーク形成を目的とした緑道の整備は、一部を除いて緑豊かで快適な歩行者空間が創出されている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・調布都市計画道路3・4・7号の本線整備は、平成31年度までに完了しているが、令和2年度以降、接続先の既存交差点の改良工事等を実施し、早期の交通開放を行う予定である。 ・緑道の整備は、調布市の単独事業として令和2年度整備予定である。 ・区画道路1号、3号は、平成27年6月に整備が完了、区画道路2号は、令和2年度中に完了予定である。 	

(参考様式3) 住宅市街地総合整備事業整備計画図

計画の名称	国領駅東地区における歩行者ネットワークの形成と良好な居住空間の創出		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	東京都, 調布市

